

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY

Biểu mẫu số 01

**TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020**

(kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2020 của UBND huyện Kon Rẫy)

STT	Chương trình/ngành, lĩnh vực	Kế hoạch năm 2020			Kế hoạch năm 2019 kéo dài			Khối lượng thực hiện từ 01/01 đến 31/7/2020			Giải ngân Kế hoạch năm 2020 tính từ 01/01 đến 31/7/2020			Giải ngân Kế hoạch năm 2019 kéo dài tính từ 01/01 đến 31/7/2020			Ước giải ngân Kế hoạch năm 2020 đến ngày 31/12/2020			Ước giải ngân kế hoạch năm 2019 kéo dài đến ngày 31/12/2020			
		Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	
		76.550,6	91.550,6																				
1	=B9+15000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	<b>TỔNG SỐ VỐN</b>	<b>74,068.4</b>	<b>71,054.4</b>	<b>3,014.0</b>	<b>2,482.2</b>	<b>806.8</b>	<b>1,675.3</b>	<b>49,738.4</b>	<b>48,063.2</b>	<b>1,675.3</b>	<b>46,276.3</b>	<b>46,276.3</b>	-	<b>3,462.1</b>	<b>1,786.8</b>	<b>1,675.3</b>	<b>55,370.5</b>	<b>52,356.5</b>	<b>3,014.0</b>	<b>2,482.2</b>	<b>806.8</b>	<b>1,675.3</b>	
1	Vốn ngân sách nhà nước	71,054.4	71,054.4	-	806.8	806.8	-	48,063.2	48,063.2	-	46,276.3	46,276.3	-	1,786.8	1,786.8	-	52,356.5	52,356.5	-	806.8	806.8	-	
1	Vốn cân đối theo tiêu chí định mức (giải ngân tại tỉnh)	711.4	711.4	-	-	-	-	711.4	711.4	-	711.4	711.4	-	-	-	-	711.4	711.4	-	-	-	-	
2	Cân đối ngân sách địa phương	28,379.6	28,379.6	-	806.8	806.8	-	19,386.9	19,386.9	-	17,600.1	17,600.1	-	1,786.8	1,786.8	-	11,194.0	11,194.0	-	806.8	806.8	-	
	Trong đó:		26,194.0	-	806.8	806.8	-	18,407.0	18,407.0	-	17,600.1	17,600.1	-	806.8	806.8	-	11,194.0	11,194.0	-	806.8	806.8	-	
-	Chuẩn bị đầu tư	132.0	132.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.0	132.0	-	-	-	-	
-	Thực hiện dự án	31,062.0	28,247.6	-	806.8	806.8	-	4,673.1	4,673.1	-	4,673.1	4,673.1	-	-	-	-	11,062.0	11,062.0	-	806.8	806.8	-	
a	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức	5,989.0	5,989.0	-	-	-	-	3,850.7	3,850.7	-	3,850.7	3,850.7	-	-	-	-	5,989.0	5,989.0	-	-	-	-	
b	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	505.0	505.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505.0	505.0	-	-	-	-	
	Trong đó:																						
-	Phân bổ vốn theo dự án																						
-	Vốn điều lệ quỹ hỗ trợ phát triển sử dụng đất																						
c	Các khoản bổ sung mới (Đầu tư công trình cấp bách khác theo QĐ 790/QĐ-UBND của UBND tỉnh)	15,000.0	15,000.0	-	-	-	-	12,927.0	12,927.0	-	12,927.0	12,927.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d	Nguồn đầu tư cho một số dự án quan trọng, cấp thiết xây dựng NTM	3,700.0	3,700.0	-	-	-	-	822.5	822.5	-	822.5	822.5	-	-	-	-	3,700.0	3,700.0	-	-	-	-	
d	Nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2019	1,000.0	1,000.0	-	806.8	806.8	-	806.8	806.8	-	-	-	-	806.8	806.8	-	1,000.0	1,000.0	-	806.8	806.8	-	
e	Nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2019	2,185.6	2,185.6	-	-	-	-	980.0	980.0	-	-	-	-	980.0	980.0	-	-	-	-	-	-	-	
f	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
g	Bội chi ngân sách địa phương	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	<b>Ngân sách trung ương</b>	<b>41,963.4</b>	<b>41,963.4</b>	-	-	-	-	<b>27,964.8</b>	<b>27,964.8</b>	-	<b>27,964.8</b>	<b>27,964.8</b>	-	-	-	-	<b>40,451.1</b>	<b>40,451.1</b>	-	-	-	-	
a	<b>Các chương trình mục tiêu Quốc gia</b>	<b>36,063.4</b>	<b>36,063.4</b>	-	-	-	-	<b>22,064.8</b>	<b>22,064.8</b>	-	<b>22,064.8</b>	<b>22,064.8</b>	-	-	-	-	<b>34,551.1</b>	<b>34,551.1</b>	-	-	-	-	



**Biểu mẫu số 02**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSDP NĂM 2020 CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG**

(kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2020 của UBND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2020			Kế hoạch năm 2019 được phép kéo dài sang năm 2020			Thực hiện và giải ngân đến 31/7/2020						Ước thực hiện và giải ngân các năm 2020 (kế hoạch 2020 giải ngân đến 31/01/2021, vốn kéo dài giải ngân đến 31/12/2020)						Ghi chú					
				Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			Giải ngân kế hoạch năm 2020			Giải ngân Kế hoạch năm 2019 được phép kéo dài sang năm 2020			Ước giải ngân kế hoạch năm 2020			Ước giải ngân Kế hoạch năm 2019 được phép kéo dài sang năm 2020						
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó: NSDP		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó: NSDP		Tổng số		Trong đó		Tổng số	Trong đó	
									Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB			Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB			Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB			
1	<b>TỔNG SỐ</b>				189,515	69,199	29,091	29,091	-	-	807	807	-	-	19,292	19,292	-	-	807	807	-	-	29,091	29,091	-	-	807	807	-	-
A	<b>Vốn cân đối theo tiêu chí định mức</b>				189,515	69,199	29,091	29,091	-	-	807	807	-	-	19,292	19,292	-	-	807	807	-	-	29,091	29,091	-	-	807	807	-	-
I	<b>Giải ngân tại tỉnh</b>				14,309	1,431	711	711	-	-	-	-	-	-	711	711	-	-	-	-	-	-	711	711	-	-	-	-	-	-
1	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	<b>Thực hiện dự án</b>				14,309	1,431	711	711	-	-	-	-	-	-	711	711	-	-	-	-	-	-	711	711	-	-	-	-	-	-
a	<b>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020</b>				14,309	1,431	711	711	-	-	-	-	-	-	711	711	-	-	-	-	-	-	711	711	-	-	-	-	-	-
(1)	Cấp nước sinh hoạt thôn 1 Kon Túc, xã Đăk Pnê, huyện Kon Rẫy	xã Đăk Pnê	2019-2020	40, 10/12/2019	718	72	49	49							49	49							49	49						
(2)	Cấp nước sinh hoạt xã Tân Lập - Đăk Ruông, huyện Kon Rẫy	xã Tân Lập - Đăk Ruông	2019-2020	1450, 20/12/2019	6,650	665	465	465							465	465							465	465						
(3)	Cấp nước sinh hoạt thôn 9, 10 xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy	xã Đăk Kôi,	2019-2020	307, 10/12/2019	1,125	113	78	78							78	78							78	78						
(4)	Cấp nước sinh hoạt thôn 2 xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy	xã Đăk Kôi,	2019-2020	310, 10/12/2019	900	90	63	63							63	63							63	63						
(5)	Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Lung, xã Đăk Trư Lung, huyện Kon Rẫy	xã Đăk Trư Lung	2018-2019	42, 06/4/2018	493	49	3	3							3	3							3	3						
(6)	Cấp nước sinh hoạt thôn 3, 2 xã Đăk Pnê, huyện Kon Rẫy	xã Đăk Pnê	2018-2019	41, 06/4/2018	1,603	160	11	11							11	11							11	11						
(7)	Cấp nước sinh hoạt Kon Du thôn 5, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy	xã Tân Lập	2018-2019	40, 06/4/2018	1,473	147	20	20							20	20							20	20						
(8)	Cấp nước sinh hoạt Kon Slak thôn 12, xã Đăk Ruông, huyện Kon Rẫy	xã Đăk Ruông	2018-2019	44, 06/4/2018	1,347	135	22	22							22	22							22	22						
b	<b>Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	<b>Các dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2021</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d	<b>Các dự án khởi công mới năm 2021</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	<b>Giải ngân tại huyện</b>				175,207	67,768	28,380	28,380	-	-	807	807	-	-	18,580	18,580	-	-	807	807	-	-	28,380	28,380	-	-	807	807	-	-
1.II	<b>Phân cấp đầu tư theo tiêu chí định mức quy định tại NQ số 24/2016/NQ-HĐND</b>				42,488	13,057	5,989	5,989	-	-	-	-	-	-	3,851	3,851	-	-	-	-	-	-	5,989	5,989	-	-	-	-	-	-
a	<b>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020</b>				35,288	5,857	5,857	5,857	-	-	-	-	-	-	3,851	3,851	-	-	-	-	-	-	5,857	5,857	-	-	-	-	-	-





**Biểu mẫu số 03**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSTW (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2020 CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG**  
*(kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2020 của UBND huyện Kon Rẫy)*

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2020					Kế hoạch năm 2019 được phép kéo dài sang năm 2020					Thực hiện và giải ngân đến 31/7/2020										Ước thực hiện và giải ngân các năm 2020 (kế hoạch 2020 giải ngân đến 31/01/2021, vốn kéo dài giải ngân đến 31/12/2020)										Ghi chú			
				Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW					Giải ngân kế hoạch năm 2020					Giải ngân Kế hoạch năm 2019 được phép kéo dài sang năm 2020					Ước giải ngân kế hoạch năm 2020					Ước giải ngân Kế hoạch năm 2019 được phép kéo dài sang năm 2020					
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Tổng số	Trong đó			Tổng số		Trong đó			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó									
									Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB	Trong đó			Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB	Trong đó		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB	Trong đó		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB	Trong đó		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB	Trong đó											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32								
	<b>TỔNG SỐ</b>				122,664	102,933	41,963	41,963	-	-	-	-	-	-	27,965	27,965	-	-	-	-	-	-	-	40,451	40,451	-	-	-	-	-	-								
A	<b>CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>				122,664	102,933	41,963	41,963	-	-	-	-	-	-	27,965	27,965	-	-	-	-	-	-	-	40,451	40,451	-	-	-	-	-	-								
I	<b>Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng</b>				65,756	51,756	5,900	5,900	-	-	-	-	-	-	5,900	5,900	-	-	-	-	-	-	-	5,900	5,900	-	-	-	-	-	-								
a	<b>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020</b>				65,756	51,756	5,900	5,900	-	-	-	-	-	-	5,900	5,900	-	-	-	-	-	-	-	5,900	5,900	-	-	-	-	-	-								
(1)	Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (giai đoạn II)	xã Tân Lập	2015-2016	835/14-10-2015	65,756	51,756	5,900	5,900	-	-	-	-	-	-	5,900	5,900	-	-	-	-	-	-	5,900	5,900	-	-	-	-	-	-									
b	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
c	Các dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2021				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
d	Các dự án khởi công mới năm 2021				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
II	<b>Chương trình mục tiêu quốc gia</b>				56,908	51,177	36,063	36,063	-	-	-	-	-	-	22,065	22,065	-	-	-	-	-	-	-	34,551	34,551	-	-	-	-	-	-								
II.1	<b>Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững</b>				31,955	30,801	17,982	17,982	-	-	-	-	-	-	13,939	13,939	-	-	-	-	-	-	-	17,061	17,061	-	-	-	-	-	-								
II.1.1	<b>Dự án 1 - Chương trình 30A</b>				25,728	24,859	12,503	12,503	-	-	-	-	-	-	12,503	12,503	-	-	-	-	-	-	-	12,503	12,503	-	-	-	-	-	-								
a	<b>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020</b>				25,728	24,859	12,503	12,503	-	-	-	-	-	-	12,503	12,503	-	-	-	-	-	-	-	12,503	12,503	-	-	-	-	-	-								
(1)	Đường từ thôn 4 đi thôn 11 xã Đăk Tô Re	xã Đăk Tô Re	2014-2015	906a, 28/9/2012	4,985	4,985	815	815	-	-	-	-	-	-	815	815	-	-	-	-	-	-	815	815	-	-	-	-	-	-									
(2)	Cầu treo thôn 6 xã Đăk Tô Re; hạng mục cầu và đường hai đầu cầu	xã Đăk Tô Re	2013-2014	947, 05/10/2012	2,276	1,407	1,407	1,407	-	-	-	-	-	-	1,407	1,407	-	-	-	-	-	-	1,407	1,407	-	-	-	-	-	-									
(3)	Trường THCS xã Tân Lập; hạng mục: Nhà ở bán trú cho học sinh 04 phòng	xã Tân Lập	2013-2014	1015a, 30/10/2012	1,514	1,514	1,168	1,168	-	-	-	-	-	-	1,168	1,168	-	-	-	-	-	-	1,168	1,168	-	-	-	-	-	-									
(4)	Trường Mầm non Hoa Hồng xã Đăk Tô Re	xã Đăk Tô Re	2013-2014	1015b, 30/10/2012	1,975	1,975	1,587	1,587	-	-	-	-	-	-	1,587	1,587	-	-	-	-	-	-	1,587	1,587	-	-	-	-	-	-									
(5)	Trường THCS huyện Kon Rẫy	xã Đăk Rừng	2014-2015	1044, 25/10/2012	9,996	9,996	4,927	4,927	-	-	-	-	-	-	4,927	4,927	-	-	-	-	-	-	4,927	4,927	-	-	-	-	-	-									
(6)	Đường đi khu dân cư thôn 5- thôn 6, xã Đăk Kôi	xã Đăk Kôi	2014-2015	908a, 28/9/2012	4,983	4,983	2,600	2,600	-	-	-	-	-	-	2,600	2,600	-	-	-	-	-	-	2,600	2,600	-	-	-	-	-	-									
b	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
c	Các dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2021				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
d	Các dự án khởi công mới năm 2021				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
II.1.2	<b>Dự án 2: Chương trình 135</b>				6,227	5,942	5,479	5,479	-	-	-	-	-	-	1,435	1,435	-	-	-	-	-	-	-	4,558	4,558	-	-	-	-	-	-								

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2020		Kế hoạch năm 2019 được phép kéo dài sang năm 2020		Thực hiện và giải ngân đến 31/7/2020						Ước thực hiện và giải ngân các năm 2020 (kế hoạch 2020 giải ngân đến 31/01/2021, vốn kéo dài giải ngân đến 31/12/2020)						Ghi chú				
				Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Giải ngân kế hoạch năm 2020			Giải ngân Kế hoạch năm 2019 được phép kéo dài sang năm 2020			Ước giải ngân kế hoạch năm 2020			Ước giải ngân Kế hoạch năm 2019 được phép kéo dài sang năm 2020					
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Tổng số	Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Tổng số	Trong đó: NSTW						
								Thu hồi các khoản ứng trước			Thanh toán nợ XDCB	Thu hồi các khoản ứng trước		Thanh toán nợ XDCB	Thu hồi các khoản ứng trước		Thanh toán nợ XDCB	Thu hồi các khoản ứng trước		Thanh toán nợ XDCB						
<b>a</b>	<b>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020</b>			6,227	5,942	5,479	5,479	-	-	-	-	-	-	1,435	1,435	-	-	-	-	4,558	4,558	-	-	-	-	-
(1)	Đường trục chính đi KSX nước Nà xã Đắk Tô Lung	xã Đắk Tô Lung	2019	525	500	37	37							23	23					23	23					
(2)	Đường 2 đầu cầu treo Đắk Long thôn 2, xã Đắk Phe	xã Đắk Phe	2020	536, 31/10/2019	378	360	360	360												360	360					
(3)	Đường đi KSX đập Đắk Năm đoạn nối tiếp thôn 2, xã Đắk Phe	xã Đắk Phe	2020	530, 31/10/2019	679	647	647	647												647	647					
(4)	Trường tiểu học thôn 3 xã Đắk Kôi (điểm trường chính), hạn mục: Tường rào + sân bê tông và các hạng mục khác	xã Đắk Kôi	2020	184, 15/5/2020	1,046	1,007	1,007	1,007						413	413					1,007	1,007					
(5)	Đường nội thôn 12 xã Đắk Tô Re (đoạn từ nhà Ông sang đến nhà Ông Phú và đoạn từ nhà bà Nhung đến nhà bà Vinh)	xã Đắk Tô Re	2020		1,057	1,007	1,007	1,007						999	999					1,007	1,007					
(6)	Đường giao thông nội thôn Kon Long (nhánh 2) xã Đắk Tô Lung	xã Đắk Tô Lung	2020		1,019	970	970	970												970	970					
(7)	Công trình sửa chữa hội trường thôn 4 thị trấn Đắk Rve	thị trấn Đắk Rve	2020		191	182	182	182												182	182					
(8)	Đường đi KSX thôn 6 thị trấn Đắk Rve (đoạn nối tiếp)	thị trấn Đắk Rve	2020		190	181	181	181												181	181					
(9)	Đường đi KSX thôn 7, thị trấn Đắk Rve (nhánh 2 nối tiếp)	thị trấn Đắk Rve	2020		190	181	181	181												181	181					
(10)	Đường giao thông đi khu sản xuất thôn 4 xã Tân Lập (đoạn nối tiếp)	xã Tân Lập	2020		126	120	120	120						-	-					-	-					
(11)	Đường bê tông đi nhà đầm thôn 5 xã Tân Lập	xã Tân Lập	2020		255	243	243	243						-	-					-	-					
(12)	Đường bê tông thông từ cầu treo Kon Tuh - Kon Bdeh đi khu sản xuất thôn 11 (đoạn nối tiếp) xã Đắk Ruồng	xã Đắk Ruồng	2020		191	182	182	182						-	-					-	-					
(13)	Đường từ mỏ đá đi khu sản xuất thôn 12 xã Đắk Ruồng	xã Đắk Ruồng	2020		190	181	181	181						-	-					-	-					
(14)	Đường đi khu sản xuất thôn 8 xã Đắk Ruồng (đoạn từ xóm ông A Nhom đi khu sản xuất)	xã Đắk Ruồng	2020		190	181	181	181						-	-					-	-					
<b>b</b>	<b>Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>c</b>	<b>Các dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2021</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>d</b>	<b>Các dự án khởi công mới năm 2021</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.2</b>	<b>Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới</b>			24,953	20,376	18,081	18,081	-	-	-	-	-	-	8,126	8,126	-	-	-	-	17,490	17,490	-	-	-	-	-
<b>a</b>	<b>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020</b>			24,953	20,376	18,081	18,081	-	-	-	-	-	-	8,126	8,126	-	-	-	-	17,490	17,490	-	-	-	-	-
(1)	Nhà văn hóa trung tâm xã Đắk Phe	xã Đắk Phe	2019		2,245	2,165	1,041	1,041						955	955					977	977					
(2)	Nhà văn hóa Trung tâm xã Đắk Tô Re	xã Đắk Tô Re	2019		2,245	2,165	994	994						638	638					638	638					
(3)	Đường trục chính đi KSX nước muối xã Đắk Tô Lung	xã Đắk Tô Lung	2018-		2,007	650	650	650						590	590					590	590					
(4)	Đường bê tông đi khu sản xuất thôn 8 xã Đắk Kôi	xã Đắk Kôi	2019		482	184	184	184						183	183					183	183					
(5)	Đường bê tông đi khu sản xuất thôn 7B, xã Đắk Kôi	xã Đắk Kôi	2019		508	218	218	218						217	217					217	217					

















