

Số: /BC-BQL

Kon Rẫy, ngày tháng năm

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 - 2023

Kính gửi: Phòng Dân tộc huyện.

Thực hiện Công văn số 1304/UBND-VX ngày 18/9/2023 của UBND huyện về việc phối hợp chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum.

Trên cơ sở Đề cương ban hành kèm theo Công văn số 1098/BDT-CSDT ngày 12/9/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum về việc triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023, cụ thể như sau:

I. Tình hình triển khai thực hiện các dự án

1. Kết quả thực hiện các công trình năm 2022:

- Trong năm 2022, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện được giao làm Chủ đầu tư và khởi công mới 05 công trình⁽¹⁾ (Đường giao thông nông thôn đoạn từ đường ĐH 22 đi khu sản xuất Đăk Nâm (đoạn nối tiếp), xã Đăk Pnê; Đường nội thôn 1, thị trấn Đăk Rve; Đường đi khu sản xuất thôn Đak Jri, xã Đăk Tô Re; Đường đi KSX thôn Trắng Nó - Kon Blo, xã Đăk Kôi; Nâng cấp tuyến liên xã từ thị trấn Đăk Rve đi xã Tân Lập, Đăk Ruông (Khu dân cư phía Nam)) đầu tư cứng hoá 20,5 Km với số đối tượng thụ hưởng là 10 thôn. Đến nay, 04 công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng⁽²⁾ và được UBND huyện Kon Rẫy phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, cứng hoá được 2,5 Km dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 12/2023⁽³⁾.

⁽¹⁾ Tại Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND huyện Kon Rẫy về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện danh mục dự án vốn đầu tư phát triển năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

⁽²⁾ Đường giao thông nông thôn đoạn từ đường ĐH 22 đi khu sản xuất Đăk Nâm (đoạn nối tiếp), xã Đăk Pnê; Đường nội thôn 1, thị trấn Đăk Rve; Đường đi khu sản xuất thôn Đak Jri, xã Đăk Tô Re; Đường đi KSX thôn Trắng Nó - Kon Blo, xã Đăk Kôi.

⁽³⁾ Nâng cấp tuyến liên xã từ thị trấn Đăk Rve đi xã Tân Lập, Đăk Ruông (Khu dân cư phía Nam) cứng hoá 18,0 Km.

2. Kết quả thực hiện các công trình năm 2023:

- Trong năm 2023, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện được giao làm Chủ đầu tư và khởi công mới 03 công trình⁽⁴⁾ (Đường đi khu sản xuất thôn 7, thị trấn Đăk Rve; Đường đi khu sản xuất Đăk Răk thôn 4 (đoạn từ nhà ông A BLênh đến cống Đăk Bút); Đường đi khu sản xuất Đăk Răk thôn 4 (đoạn nối tiếp)) đầu tư cứng hoá 2,2 Km với số đối tượng thụ hưởng là 3 thôn; hiện nay các công trình đang triển khai thi công xây dựng và dự kiến đến 31/12/2023 sẽ hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng (chi tiết phụ lục đính kèm).

II. Nhận xét, đánh giá chung: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN góp phần nâng cao đời sống, thu nhập của người dân, giảm nghèo bền vững, ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ huyện Kon Rẫy; phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng; sắp xếp, bố trí dân cư phù hợp; thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

III. Đề xuất, kiến nghị: Tham mưu cấp có thẩm quyền sớm bố trí kế hoạch vốn nhằm hoàn thành các tiểu dự án theo kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023 của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBND huyện (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Lưu: BQL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Công Thức

⁽⁴⁾ Tại Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện Kon Rẫy về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Kon Rẫy.