

Số: /NQ-HĐND

Kon Rẫy, ngày tháng năm

NGHỊ QUYẾT

**Giám sát về việc thực hiện đầu tư công đối với các dự án huyện
phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2023 theo Nghị quyết số 45/NQ-
HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 8**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
ngày 20 tháng 11 năm 2015;*

*Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội
đồng nhân dân huyện Kon Rẫy về Chương trình giám sát năm 2024 của Hội
đồng nhân dân huyện; Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022
của Hội đồng nhân dân huyện thành lập Đoàn giám sát về việc thực hiện đầu tư
công đối với các dự án huyện phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2023 theo
Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân
dân huyện;*

*Xét Báo cáo số 75/BC-ĐGS ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Đoàn giám
sát Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát việc thực hiện đầu tư công đối
với các dự án huyện phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2023 theo Nghị
quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân
huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện đầu tư công đối với
các dự án huyện phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2023 theo Nghị
quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân
huyện**

Hội đồng nhân dân huyện cơ bản tán thành nội dung Báo cáo số 75/BC-
ĐGS ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện về
kết quả giám sát việc thực hiện đầu tư công đối với các dự án huyện phê duyệt
chủ trương đầu tư trong năm 2023 theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16

tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện (có báo cáo đính kèm), với những nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả đạt được

Tổng số dự án đầu tư công năm 2023 theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện là 22 dự án, với tổng mức đầu tư của các dự án là 93.590,74 triệu đồng. Trong đó: Trong đó bố trí từ nguồn đầu tư công ngân sách huyện là 22.334,91 triệu đồng (Trong đó: *Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022: 4.982 triệu đồng; Vốn bố trí tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16/12/2022: 15.428 triệu đồng; Vốn bổ sung trong năm: 980 triệu đồng; Vốn chuyển nguồn/kéo dài: 944,91 triệu đồng*). Số lượng gói thầu, giá gói thầu thực hiện công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu là 77 gói thầu (Trong đó: *Tổng giá gói thầu: 91.212 triệu đồng, tổng giá trúng thầu: 90.818 triệu đồng, đã tiết kiệm 394 triệu đồng*).

Đã giải ngân đến ngày 31 tháng 01 năm 2024 là 19.757,35 triệu đồng, đạt 88,45% kế hoạch (Trong đó: *Đã giải ngân năm 2022: 4.979,48 triệu đồng, 99,9% kế hoạch; Giải ngân vốn tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16/12/2022: 12.941,46 triệu đồng, đạt 83,9% kế hoạch; Giải ngân vốn bổ sung trong năm: 981,53 triệu đồng, đạt 91,% kế hoạch; Giải ngân vốn chuyển nguồn/kéo dài: 944,88 triệu đồng, đạt 99,99% kế hoạch*).

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo, triển khai trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua và phân bổ kế hoạch đầu tư công theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 đúng quy định của Luật Đầu tư công; chủ động giao kế hoạch vốn chi tiết cho từng công trình ngay từ đầu năm⁽¹⁾, trong năm trình Hội đồng nhân dân huyện điều chỉnh⁽²⁾ và thực hiện thông báo vốn khi đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định, các công trình, dự án được giao vốn đảm bảo theo quy định. Các chủ đầu tư đã chủ động phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đảm bảo tiến độ thực hiện. Việc triển khai dự án Thao trường quân sự huyện tại xã Đăk Tơ Lung đảm bảo theo quy định, không có ý kiến, khiếu nại của cử tri trong vùng dự án liên quan đến công tác đền bù, thu hồi, giải phóng mặt bằng.

2. Hạn chế, khó khăn và nguyên nhân

a. Về hạn chế, khó khăn

- Tỷ lệ giải ngân vốn từ nguồn thu sử dụng đất đạt thấp (*chỉ giải ngân được 360 triệu đồng/2.240 triệu đồng, đạt 16,1%*).

⁽¹⁾ Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

⁽²⁾ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

- Một số hạng mục phụ trợ thuộc dự án Nhà văn hóa xã Đăk Kôi, Nhà làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Kôi chưa được đầu tư đồng bộ (*nhà vệ sinh, giếng nước, trang thiết bị*).

- Việc thực hiện công tác vệ sinh, thu dọn rác thải sau thi công tại một số công trình chưa đảm bảo, dẫn đến phát sinh kiến nghị của cử tri.

b. Nguyên nhân:

- Do nguồn thu tiền sử dụng đất chỉ được thực hiện sau khi có Thông báo của Sở Tài chính và nguồn vốn này bổ sung chậm (*đến ngày 28/12/2023 Sở Tài chính tỉnh mới có Thông báo số 5102/STC-QLNS*).

- Nguồn ngân sách huyện còn thiếu, khó khăn nên dẫn đến việc đầu tư chưa đồng bộ tại các công trình nêu trên.

- Hoạt động giám sát của một số Ban giám sát đầu tư cộng đồng hiệu quả chưa cao.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện

1. Khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu tại khoản 2 Mục II Báo cáo này; xác định trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, thời gian hoàn thành đối với những công việc cụ thể; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đối với những nội dung mang tính giải pháp được kiến nghị tại khoản 2 Mục III Báo cáo này.

2. Có giải pháp bố trí nguồn vốn để mua sắm trang thiết bị, bàn ghế (*đối với Nhà văn hóa xã Đăk Kôi*); xây dựng giếng nước, công trình vệ sinh (*đối với Nhà làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Kôi*). Đồng thời rà soát các nội dung trên đối với các Nhà làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự tại các xã còn lại (*Tân Lập, Đăk Tơ Lung, Đăk Tờ Re*) để đảm bảo hiệu quả sử dụng công trình trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình đã xây dựng năm 2023.

3. Nâng cao chất lượng thực hiện công tác đầu tư công trong thời gian tới thông qua nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án và công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án trên địa bàn huyện.

4. Chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với các ngành liên quan triển khai bồi dưỡng, hướng dẫn các kiến thức có liên quan để nâng cao năng lực giám sát của các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, tổ chức triển khai, báo tiến độ trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 theo đề nghị của Đoàn giám sát (*qua Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện*) và có báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện.

3. Giao Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo tiến độ thực hiện đến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trước ngày 15 tháng 8 năm 2024.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động quần chúng, đoàn viên, hội viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy Khoá XV Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Thạch